

แผนงาน โครงการ REV .002
โครงการ ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

ลำดับ	ลักษณะงาน	มูลค่างาน		ระยะเวลา	เดือน กันยายน 2565				เดือน ตุลาคม 2565				เดือน พฤศจิกายน 2565			
					งวดที่ 3		งวดที่ 4		งวดที่ 5		งวดที่ 6					
					1-7	8-14	15-21	22-30	1-7	8-14	15-21	22-31	1-7	8-14	15-21	22-30
A	งวดงานที่ 1	666,920.00														
	A. งานปรับปรุงลาน / งานแอสฟัลต์ งานหลังคาสแลน ตามรูปแบบกำหนด งานระบบไฟฟ้า ตามรูปแบบกำหนด งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ตามรูปแบบกำหนด งานติดตั้งราง THERMOPLASTIC PANT ตามรูปแบบกำหนด B. งานปรับปรุงอาคาร คาวบอย งานหลังคา ตามรูปแบบกำหนด ซ่อมแซม ประตูหน้าต่าง ตามรูปแบบกำหนด															
B	งวดงานที่ 2	666,920.00														
	A. งานปรับปรุงลาน / งานแอสฟัลต์ งานพื้นทางลานคอนกรีตขัดหยาบตัดเส้น ตามรูปแบบกำหนด B. งานปรับปรุงอาคาร คาวบอย งานหลังคา ตามรูปแบบกำหนด ซ่อมแซม ประตูหน้าต่าง ตามรูปแบบกำหนด งานพื้นที่ บันไดขั้นเวที ตามรูปแบบกำหนด C. งานปรับปรุงอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ งานโครงสร้างเสา ตามรูปแบบกำหนด															
C	งวดงานที่ 3	1,000,380.00														
	B. งานปรับปรุงอาคาร คาวบอย งานทาสี ตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จร้อยละ 50% งานฝ้าเพดาน ตามรูปแบบกำหนด โคมไฟ สวิตช์และเต้ารับไฟฟ้า ตามรูปแบบกำหนด C. งานปรับปรุงอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ งานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา ตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จร้อยละ 50% งานบันได ตามรูปแบบกำหนด		Sunday, September 1, 2565	Saturday, September 14, 2565	14 วัน	50%										
			Sunday, September 1, 2565	Saturday, September 14, 2565	14 วัน	100%										
			Sunday, September 1, 2565	Saturday, September 14, 2565	14 วัน	100%										
			Sunday, September 1, 2565	Saturday, September 14, 2565	14 วัน	50%										
			Sunday, September 1, 2565	Saturday, September 14, 2565	14 วัน	100%										
C	งวดงานที่ 4	1,333,840.00														
	B. งานปรับปรุงอาคาร คาวบอย งานทาสี ตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จ C. งานปรับปรุงอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ งานโครงสร้างเหล็กโครงหลังคา ตามรูปแบบกำหนด แล้วเสร็จ งานมุงหลังคาชั้นบน ตามรูปแบบกำหนด งานผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ตามรูปแบบกำหนด		Sunday, September 15, 2565	Monday, September 30, 2565	16 วัน		50%									
			Sunday, September 1, 2565	Saturday, September 14, 2565	14 วัน	50%										
			Sunday, September 1, 2565	Saturday, September 14, 2565	14 วัน	100%										
			Sunday, September 15, 2565	Monday, September 30, 2565	16 วัน		100%									
C	งวดงานที่ 5	1,333,840.00														
	C. งานปรับปรุงอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ งานรื้อระเบียบทางเดิน ตามรูปแบบกำหนด งานระบบท่อ สำหรับห้องน้ำ ตามรูปแบบกำหนด งานฝ้าเพดาน ตามรูปแบบกำหนด งานแห้งกันสาดหลังกรอบอาคาร ตามรูปแบบกำหนด งานหลังคาตกแต่งทางเข้า ตามรูปแบบกำหนด งานพื้นหินขัด ตามรูปแบบกำหนด งานเดินท่อร้อยสาย ตามรูปแบบกำหนด		Sunday, September 1, 2565	Saturday, September 14, 2565	14 วัน			100%								
			Thursday, August 22, 2565	Friday, September 20, 2565	30 วัน			100%								
			Sunday, September 1, 2565	Friday, September 20, 2565	20 วัน			100%								
			Sunday, September 1, 2565	Friday, September 20, 2565	20 วัน			100%								
			Sunday, September 8, 2565	Friday, September 20, 2565	13 วัน			100%								
			Sunday, September 8, 2565	Friday, September 20, 2565	13 วัน			100%								
			Thursday, August 22, 2565	Friday, September 20, 2565	30 วัน			100%								
C	งวดงานที่ 6	1,667,300.00														
	C. งานปรับปรุงอาคารตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ งานกระเบื้องผนังและพื้นห้องน้ำ งานสุขภัณฑ์ งานทาสี งานประตูหน้าต่าง งานผนัง งานระบบไฟฟ้า งานติดตั้งตัวอักษร มหาลัย และ โลโก้ งานทำความสะอาดพร้อมขนขยะทิ้ง และงานอื่นๆที่ระบุไว้		Sunday, September 22, 2565	Monday, October 7, 2565	16 วัน							100%				
			Sunday, September 22, 2565	Monday, October 7, 2565	16 วัน							100%				
			Tuesday, October 8, 2565	Sunday, October 20, 2565	13 วัน								100%			
			Tuesday, October 1, 2565	Monday, October 14, 2565	14 วัน								100%			
			Sunday, September 22, 2565	Monday, October 7, 2565	16 วัน							100%				
			Sunday, September 22, 2565	Sunday, October 20, 2565	29 วัน								100%			
			Tuesday, October 8, 2565	Sunday, October 20, 2565	13 วัน									100%		
			Tuesday, October 8, 2565	Sunday, October 20, 2565	13 วัน									100%		
	ศาลาาม ไนราห์	172,226.91	Friday, November 1, 2565	Wednesday, November 20, 2565	20 วัน										100%	
	ระบบแสงสว่างลาน 2477	58,572.00	Friday, November 8, 2565	Wednesday, November 20, 2565	13 วัน										100%	
Factor F	รวมมูลค่างาน	6,899,998.91	บาท		6 งวด	งวดที่ 3	งวดที่ 4	งวดที่ 5	งวดที่ 6							งวด
1.1022	มูลค่างานทั้งสิ้น	7,604,966.93	บาท		มูลค่างาน	1,000,380.00	1,333,840.00	1,333,840.00	1,667,300.00							บาท