



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองแผนงาน งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตราค่าจ้าง โทร. 3112

ที่ อว 69.2.2/476

วันที่ 22 กันยายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารงานทรัพยากรและกิจการพิเศษ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 โดยที่ประชุมได้พิจารณา รายการรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินเบิกจ่ายเหลือปี 2564 รายการงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ (ภาค 2477) วงเงิน 6,669,200 บาท จากการติดตามผลการดำเนินงานพบว่า รายการดังกล่าวได้ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สิ้นสุดสัญญา 13 เมษายน 2565 (จำนวนงวดงาน 160 วัน) โดยผู้รับจ้างได้เข้าเริ่มงานวันที่ 2 ธันวาคม 2564 (บริษัท เดโค บิลด์ดิ้ง จำกัด) ปัจจุบันซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งงานได้เพียง 3 งวดงาน จากทั้งสิ้น 6 งวดงาน คิดเป็นร้อยละ 55.18 ซึ่งเกินกว่าระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาทั้งสิ้น 123 วัน โดยหากไม่มีมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนดอัตราค่าปรับร้อยละศูนย์ (ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2565) ผู้รับจ้างจะถูกปรับจากการส่งงานล่าช้าทั้งสิ้น 633,574 บาท ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวส่งผลให้มหาวิทยาลัยสามารถนับค่าปรับได้ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดงวดงานแผนการดำเนินงาน ดังนี้

รายการสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	วันที่ส่งงานในสัญญา	ผลการส่งงาน	หมายเหตุ
งวดที่ 1	666,920	4 ธ.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ส่งงานพร้อมกัน 3 งวดเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 65
งวดที่ 2	666,920	24 ธ.ค. 64	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
งวดที่ 3	1,000,380	13 ม.ค. 65	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
งวดที่ 4	1,333,840	12 ก.พ. 65	อยู่ระหว่างดำเนินการ	คาดว่าจะส่งงาน 31 ส.ค. 65
งวดที่ 5	1,333,840	14 มี.ค. 65	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คาดว่าจะส่งงาน 30 ก.ย. 65
งวดที่ 6	1,667,300	13 เม.ย. 65	ยังไม่ได้ดำเนินการ	คาดว่าจะส่งงาน 31 ต.ค. 65

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และขอให้กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษเร่งรัดกำกับการดำเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาพร้อมทั้งให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายวงงานที่คาดว่าจะแล้วเสร็จให้เหมาะสม และทันตามกำหนดเวลา เสนอต่อคณะกรรมการเร่งรัดฯ หากไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เสนอขอขยายเวลาก่อนสิ้นปีงบประมาณ และกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาคำนวณค่าปรับหากเกิน 10 % ของวงเงินตามสัญญา ให้เร่งพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย และรายงานผลการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณฯ ดังกล่าว ให้กองแผนงานทราบเป็นประจำภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ ในคราวประชุมครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยจะขอบคุณยิ่ง

๗๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน

และการใช้จ่ายงบประมาณมหาวิทยาลัยแม่โจ้